



**COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE
(Provincia di Alessandria)**

Via Umberto I, 26 - 15060 Rocchetta Ligure (AL) – CF/P.IVA: 01129110068

Telefono: [+39\) 0143.90004](tel:+39014390004) Email: rocchetta.ligure@gmail.com - PEC: rocchetta.ligure@mypcert.it

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SISOLA – SANT’AMBROGIO”.

IMPORTO €. 300.000,00

Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

CUP F44H20000390001 – CIG (lavori) 9019433F8E

APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO e LIQUIDAZIONE IMPORTI

Determinazione n. 7/2025 del 10/05/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Il sottoscritto COGO Fabio quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Rocchetta Ligure;

VISTI:

-lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

DATO ATTO CHE:

- il Ministero dell’Interno, con Decreto del 07/12/2020, ha predisposto contributi in favore dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020 e successivamente, in forza dei combinati disposti dell’articolo 45 del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020;

- con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze per l’intervento in oggetto venivano finanziati i LAVORI per € 300.000,00, visto il comma 139 dell’articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall’art. 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che prevede quanto segue: “...*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.....*”;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/08/2021 veniva disposta la “rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021;

PRESO ATTO che all’intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) F44H20000390001;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 del 12/03/2021, che incaricava, per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto, l’Ing. CHIARELLA Paolo (c.f. CHRPLA67H11A182O0), Legale Rappresentante/Associato dello studio “STUDIONOVI”, con sede in Via Manzoni, 14, 15067 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo in data 19/11/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 219.319,66 per lavori, € 1.749,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 78.931,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione con i relativi elaborati progettuali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 19/11/2021, con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	221.068,98	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	221.068,98	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.749,32	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.749,32
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	219.319,66	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		219.319,66
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		221.068,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22%)	48.635,18	
B2	Spese tecniche per D.L. e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00	
B3	Rivalsa INPS e contributi previdenziali	220,00	
B4	Contributo previdenziale 4%	440,00	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi	2.565,20	
B6	Collaudo statico e contributo 4%	1.248,00	
B7	I.V.A. 22% su collaudo e contributo	274,56	
B8	Prove sui materiali	500,00	
B9	Quota art.113 D.lgs. 50/16 (2% di A)	4.421,38	
B10	Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs n. 50/16	1.907,00	
B11	I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP	419,54	
B12	Spese di gara	2.000,00	
B13	Onere per spostamento linea telefonica e sottoservizi vari	5.000,00	
B14	Arrotondamento	300,16	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		78.931,02
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		300.000,00

VISTI i verbali delle operazioni di gara svolte mediante la piattaforma MEPA, in seduta unica fissata il 20 del mese di dicembre 2021, nonché la proposta di aggiudicazione trasmessa dal RUP al Comune di Rocchetta Ligure, dai quale si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata dall'operatore economico "BOGGERI S.P.A.", con sede in Loc. Piano snc 15060 Cabella Ligure (AL) P. Iva 01652660067, offerente il ribasso percentuale del 3,30%, pari al corrispettivo di € 212.082,11, oltre oneri ed IVA di legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 21/12/2021 di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione alla ditta “BOGGERI S.P.A.”, con sede in Località Piano, snc 15060 Cabella Ligure (AL) P. Iva 01652660067, per un corrispettivo pari corrispettivo ad € 212.082,11, oltre oneri ed IVA di legge;

CHE in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	221.068,98	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	221.068,98	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.749,32	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.749,32
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	219.319,66	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 3,30% di A3	-7.237,55	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		212.082,11
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		213.831,43
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22%)	47.042,91	
B2	Spese tecniche per D.L. e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00	
B3	Rivalsa INPS e contributi previdenziali	220,00	
B4	Contributo previdenziale 4%	440,00	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi	2.565,20	
B6	Collaudo statico e contributo 4%	1.248,00	
B7	I.V.A. 22% su collaudo e contributo	274,56	
B8	Prove sui materiali	500,00	
B9	Quota art.113 D.lgs. 50/16 (2% di A)	4.421,38	
B10	Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs n. 50/16	1.907,00	
B11	I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP	419,54	
B12	Spese di gara	2.000,00	
B13	Onere per spostamento linea telefonica e sottoservizi vari	5.000,00	
B14	Arrotondamento	300,16	
B15	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	8.829,82	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		86.168,57
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		300.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 20/12/2021, con la quale è stato conferito l'incarico per Direzione Lavori, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento per l'Esecuzione (D.LGS 81/2008 e s.m.i.), relativamente ai lavori in oggetto, all'Ing. Paolo Chiarella (c.f. CHRPLA67H11A1820) dello studio tecnico “STUDIONOVI”, con sede in Via A. Manzoni, 14 15057 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 14/04/2022;

CHE, con contratto d'appalto in data in data 09/05/2022 – Rep. 187, redatto sottoforma di scrittura privata, sono stati regolarizzati i rapporti con la ditta aggiudicataria “BOGGERI S.P.A.”, con sede in Località Piano, 15060 Cabella Ligure (AL) P.IVA 01652660067, per l'importo di € 212.082,11 oltre oneri della sicurezza ed IVA di legge, al netto del ribasso d'asta del 3,300%;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 22/06/2022, con la quale è stato conferito l'incarico per la redazione del collaudo statico relativo ai lavori in oggetto, all' Arch. ALTAMURA Angelo (C.F. LTMNGL65B221657W), con studio tecnico in Via Roma, 14/1 15060 Borghetto di Borbera Partita I.V.A.: 01745260065;

DATO ATTO CHE, durante il corso dei lavori, per cause imprevedute ed imprevedibili in fase di redazione del progetto, è stata autorizzata la redazione della perizia di variante in compensazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 ter e c 2 quater D.L. 30/04/2022 n. 36 convertito in legge n. 79 del 29/06/2022, per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza alterare la natura generale del contratto e la piena funzionalità dell'opera;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 del 25/11/2022, con la quale è stato affidato il servizio professionale per redazione di perizia di variante (ai sensi dell'art. 7 comma 2 ter e c 2 quater D.L. 30/04/2022 n. 36 convertito in Legge n. 79 del 29/06/2022) relativamente ai lavori in oggetto, all'Ing. Paolo Chiarella (c.f. CHRPLA67H11A182O) dello studio tecnico “STUDIONOVI”, con studio tecnico in Via A. Manzoni, 14 15057 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061;

CONSIDERATO CHE la perizia di variante è stata redatta applicando il prezzario della Regione Piemonte, aggiornato al 31.7.2022, per sopperire a tale variazione in aumento dei prezzi, per esclusivo interesse della Stazione Appaltante, per una migliore funzionalità delle prestazioni oggetto di contratto ed inquadrabile ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, il quadro economico della perizia di variante, approvato con Delibera di Giunta n. 20 del 14/11/2023, risulta composto dalle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	221.068,98	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	221.068,98	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.749,32	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.749,32
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	219.319,66	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 3,30% di A3	-7.237,55	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		212.082,11
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		213.831,43
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22%)	47.042,91	
B2	Spese tecniche per D.L. e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00	
B3	Rivalsa INPS e contributi previdenziali	220,00	
B4	Contributo previdenziale 4%	440,00	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi	2.565,20	
B6	Collaudo statico e contributo 4%	1.248,00	
B7	I.V.A. 22% su B6	274,56	

B8	Spese tecniche perizia	500,00	
B9	Rivalsa INPS 2%	10,00	
B10	Contributo previdenziale 4%	20,40	
B11	I.V.A. 22% su B8+B9+B10	116,69	
B12	Quota art.113 D.lgs. 50/16 (2% di A)	4.421,38	
B13	Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs n. 50/16	1 907,00	
B14	I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP	419,54	
B15	A disposizione per lavori da eseguirsi in economia diretta	7.153,07	
B16	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	8.829,82	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		86.168,57
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		300.000,00

DATO ATTO CHE in data 18/12/2023 la ditta ha sottoscritto l'atto di sottomissione relativo;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 del 27/12/2022, con la quale è stato approvato il **I Stato Avanzamento dei Lavori** in oggetto, dal quale risulta che, alla data del 30/11/2022, l'importo netto dei lavori eseguiti, ammonta a € 106.701,88, I.V.A. esclusa;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4/2024 del 01/06/2024, con la quale è stato approvato il **II Stato Avanzamento dei Lavori** in oggetto, dal quale risulta che, alla data del 05/01/2024, l'importo netto dei lavori eseguiti, ammonta a € 200.509,73, I.V.A. esclusa;

VISTO il certificato di fine lavori, art. 12, comma 1, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2024;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso in data 11/11/2024, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti per € 213.831,43, oltre IVA di legge;

DATO ATTO CHE in data 20/01/2025 l'Arch. ALTAMURA Angelo (C.F. LTMNGL65B22I657W), con studio tecnico in Via Roma, 14/1 15060 Borghetto di Borbera Partita I.V.A.: 01745260065, ha redatto il certificato di collaudo;

ATTESO CHE il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m., ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 23/01/2025, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € **213.831,43**;
- all'impresa appaltatrice sono stati anticipati, su regolari stati di avanzamenti, € **199.500,00**, IVA esclusa, e pertanto il credito residuo è pari ad € **14.331,43**, IVA esclusa;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- CRE;
- Certificato ultimazione lavori.

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente al S.A.L. finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori nell'ambito dell'appalto in trattazione;

VISTA la fattura n. 35/25 del 09/05/2025 dell'Ing. Paolo Chiarella (c.f. CHRPLA67H11A182O) dello studio tecnico "STUDIONOVI", con sede in Via A. Manzoni, 14 15057 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061, a titolo di acconto per Direzione Lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i, di importo pari ad € 9.739,74, rivalsa INPS, oneri previdenziali (4%) compresi, ed IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di € 11.882,48;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva dello studio tecnico “STUDIONOVI”, con sede in Via A. Manzoni, 14 15057 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061, Numero Protocollo INAIL_48375982 Data richiesta 21/03/2025 Scadenza validità 19/07/2025;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nel QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA, non era stato riportato il contributo ANAC, pari ad € 225,00, onere a carico della Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. lgs. 36/023;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori di “**MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SISOLA – SANT'AMBROGIO**” CUP: F44H20000390001, dal quale risulta che i lavori, sono stati eseguiti per € 213.831,43, oltre IVA di legge;

2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “**MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SISOLA – SANT'AMBROGIO**” CUP: F44H20000390001, a firma del Direttore dei Lavori, in data 23/01/2025, dal quale si rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato alla ditta “**BOGGERI S.P.A.**”, con sede in Località Piano, 15060 Cabella Ligure (AL) P.IVA 01652660067, determinato in **€ 14.331,43**, IVA esclusa, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto;

3. DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	221.068,98	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	221.068,98	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.749,32	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.749,32
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	219.319,66	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 3,30% di A3	-7.237,55	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		212.082,11
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		213.831,43
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22%)	47.042,91	
B2	Spese tecniche per D.L. e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00	
B3	Rivalsa INPS e contributi previdenziali	220,00	

B4	Contributo previdenziale 4%	440,00	
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi	2.565,20	
B6	Collaudo statico e contributo 4%	1.248,00	
B7	I.V.A. 22% su B6	274,56	
B8	Spese tecniche perizia	500,00	
B9	Rivalsa INPS 2%	10,00	
B10	Contributo previdenziale 4%	20,40	
B11	I.V.A. 22% su B8+B9+B10	116,69	
B12	Quota art.113 c. 3 D.lgs. 50/16 (80%)	3.537,10	
B13	Supporto al RUP ex art. 31 c.9 D.lgs. n. 50/16	1.907,00	
B14	I.V.A. 22% sulle spese supporto RUP	419,54	
B15	Per imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	7.025,81	
B16	Contributo ANAC	225,00	
B17	ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	9.616,36	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		86.168,57
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		300.000,00

4. DI LIQUIDARE, a titolo di acconto, all'Ing. Paolo Chiarella (c.f. CHRPLA67H11A1820) dello studio tecnico "STUDIONOVI", con sede in Via A. Manzoni, 14 15057 Novi Ligure (AL) P. IVA 00460170061, per Direzione Lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente ai lavori in oggetto, la somma di € 9.739,74, rivalsa INPS, oneri previdenziali (4%) compresi, ed IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di € 11.882,48, giusta fattura, che si approva, n. 35 del 09/05/2025;

5. DI LIQUIDARE la somma di € 225,00 quale contributo ANAC, dovuto in relazione all'intervento in oggetto;

6. DI LIQUIDARE all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) la somma di € 3.537,10, ai sensi dell'ex art. 115 c. 3 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

7. DI DARE ATTO che il servizio è finanziato mediante contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della Legge 30/12/2018, n. 145;

8. DI DARE ATTO che la spesa trova viene liquidata sul Capitolo 3479, Bilancio d'esercizio 2021;

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

10. DI DARE mandato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

11. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013;

12. DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

13. DI DARE ATTO che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il Responsabile del Servizio

COGO Fabio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rocchetta Ligure, 10/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Vialardi Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2025 ai sensi della vigente normativa in materia.

Rocchetta Ligure, 10/05/2025

Il Funzionario Incaricato
F.to Vialardi Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "*Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti – provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Rocchetta Ligure, lì 10/05/2025

Il Funzionario Incaricato
F.to Vialardi Raffaella